



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
Број: 404-02-67/2017-12/17  
Датум: 22. фебруар 2018. године  
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**у отвореном поступку јавне набавке радова**  
**- доградња зграде Основног суда у Аранђеловцу -**  
**редни број 26/2017**

1. **Назив и адреса наручиоца:** Министарство правде, Немањина 22-26, Београд,  
[www.mpravde.gov.rs](http://www.mpravde.gov.rs).

2. **Врста наручиоца:** Орган државне управе.

3. **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу, Књаза Милоша 102; 45000000 – Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.

4. **Првобитна вредност уговора:** 27.318.708,65 динара без ПДВ-а.

5. **Измењена вредност уговора:** 29.573.451,24 динара без ПДВ-а.

6. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** У току извршења Уговора о извођењу радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу број: 404-02-67/2017-12/16 од 19. септембра 2017. године констатована је потреба за извођењем вишкова радова, као и постојање мањкова радова. На предлог извођача, уз сагласност стручног надзора, наручиоцу је достављен образложени Преглед вишкова и мањкова број: 052/2018 од 9. фебруара 2018. године са Извештајем стручног надзора број: 54/18 од 19. фебруара 2018. године, у свему према поступку предвиђеном

чланом 16. Уговора. Наручилац је прихватио наведени преглед са извештајем, и одобрио извођење вишкова радова у вредности од 4.702.326,60 динара без ПДВ-а и постојање мањкова радова у вредности од 2.447.584 динара без ПДВ-а. На основу разлике између утврђених вишкова и мањкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене.

### Образложење

Дана 20. септембра 2017. године Министарство правде као наручилац и група понуђача коју чине Југоградња д.о.о, са седиштем у Београду, Др Велизара Косановића 22, ГК д.о.о, са седиштем у Београду, Вука Врчевића 55, Орнамент инвестинжењеринг д.о.о, са седиштем у Београду, Ребеке Вест 102 и Yunirisk d.o.o, са седиштем у Београду, Симица 18, као извођач, закључили су Уговор о извођењу радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу, код наручиоца заведен под бројем: 404-02-67/2017-12/16 од 19. септембра 2017. године, и код извођача под бројем: 408/2017 од 20.09.2017. године.

Извођач је дана 20. фебруара 2018. године наручиоцу доставио образложени Захтев за продужење уговореног рока и Преглед вишкова и мањкова број: 052/2018 од 9. фебруара 2018. године са Извештајем стручног надзора број: 54/18 од 19. фебруара 2018. године.

Вишкови радова износе 4.702.326,60 динара без ПДВ-а, а мањкови радова износе 2.447.584 динара без ПДВ-а, тако да разлика између утврђених вишкова и мањкова радова износи 2.254.742,60 динара без ПДВ-а, а за који износ се увећава укупна вредност уговорених радова.

У складу са наведеним, донета је Одлука као у диспозитиву.

  
МИНИСТАР  
Нела Кубуровић